

Tah	Název akce	2016 aktualizace plánovaných činností	2016 aktualizace alokace z rozpočtu SFDI	2016 upraveno na jednání v 06- 2016	Z toho smluvní závazky s plněním do 30.11.2016	2017 akt. plánované činnosti	2017 alokace z rozpočtu SFDI	Organizační jednotka
D6	D6 Petrohrad - Lubenec	DSP, doplň. GP, výkupy stavba v přípravě	24,000	24,000	23,210	IČ pro SP, výkupy	13,000	Správa Karlovy Vary
D6	D6 Lubenec obchvat	Výkupy, IČ pro SP, IČ, PDPS, VŘ na zhotovitele stavby stavba v přípravě	18,000	18,000	14,702	Jmenovitá akce		Správa Karlovy Vary
D6	D6 Knínice - Bošov	Projekt doplň. GP stavba realizována, v provozu	0,300	0,300	0,000	IČ pro SP, EIA	2,000	Správa Karlovy Vary
D7	D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu	EIA, DSP, TES, IZ, IČ pro SP, IČ pro PDPS, výkupy zpracováno DSP, (proběhla interní expertíza vč. proj. výsledků), projednán záborový elaborát, proběhlo informační jednání s vlastníky pozemků, zahájena IČ a majetkoprávní vypořádání stavby (vedoucí sdružení Novák a Partner - Ing. Jan Vorel), požádáno o zezávacnění stanoviska EIA	6,100	6,100	4,856	PDPS, VŘ na zhotovitele stavby	6,000	Správa Chomutov
D7	D7 Chlumčany, zkapacitnění	EIA, rev. biol. průzkum, DSP, TES, IZ, IČ pro SP, IČ pro PDSP, výkupy zpracováno DSP (proběhla interní expertíza proj. výsledků), projednán záborový elaborát, proběhlo informační jednání s vlastníky pozemků, zahájena IČ a majetkoprávní vypořádání stavby, EIA na část stavby podle 244/1992 Sb. (zadán revizní biol. průzkum s termínem dokončení 12/2016), část podle 100/2001 Sb. zezávacněna (vedoucí sdružení Novák a Partner - Ing. Jan Vorel). O problematice EIA jednání v 8/2016 na GŘ, dále bude projednáno s MŽP	8,800	8,800	7,536	PDPS	6,000	Správa Chomutov
D7	D7 Louny, zkapacitnění obchvatu	DSP, rev. biolog. průzkum, EIA, IČ, výkupy zpracovává se aktualizace DSP (Pragoprojekt), probíhá zajišťování dodatečných podkladů (doplňkový GTP, diagnostika stáv. mostů), EIA pro stavbu podle 244/1992 Sb. (zadán revizní biol. průzkum s termínem dokončení 12/2016)	5,500	5,500	4,639	PDPS	5,000	Správa Chomutov
D7	D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu	Akt. DÚR zpracovává se aktualizace DÚR (Pragoprojekt), situace související s demol. zázemí fotb. hřiště a vedení doprov. komunikace projednána s městem, bude jednáno o způsobu a výši náhrad, stanovisko EIA zezávacněno	3,000	3,000	2,897	Diagnostiky a průzkumy pro DSP, DSP, IČ pro SP, výkupy	7,000	Správa Chomutov
D7	D7 Postoloprty - MÚK Bitozeves	V roce 2009 vybrán zhotovitel, dořešeno smluvní zajištění, stavba bude v polovině září 2016 předána zhotoviteli k realizaci.						
D7	D7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice	Stavba realizována, v provozu						
D7	D7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice	Stavba realizována, v provozu						

Tah	Název akce	2016 aktualizace plánovaných činností	2016 aktualizace alokace z rozpočtu SFDI	2016 upraveno na jednání v 06- 2016	Z toho smluvní závazky s plněním do 30.11.2016	2017 akt. plánované činnosti	2017 alokace z rozpočtu SFDI	Organizační jednotka
I/13	I/13 Klášterec nad Ohří - obchvat	EIA dle výsledků posouzení možnosti využití skladby vystřídání třípruhu (2+1) bude doporučen další postup přípravy	0,950	0,950	0,950	DÚR	5,000	GŘ
I/13	I/13 Klášterec nad Ohří - Chomutov	TES zpracována studie, z úrovně GŘ zadána studie o možnosti využití skladby vystřídání třípruhu (2+1) v porovnání se čtyřpruhem s předpokládaným termínem dokončení díla do konce roku 2016, na základě výsledků bude doporučen další postup přípravy. 11.8.2016 proběhlo jednání s projektantem TES nad shromážděnými podklady, 9.9.2016 budou návrhy řešení projednány s dotčenými obcemi a odborem rozvoje a investic MmChomutova z hlediska územního plánování	0,000	0,000	0,000	Dokončení TES, ZP	1,500	GŘ
I/13	I/13 Třebošice MÚK (dopravní bodová závada)	PDPS, EIA, doplňkový IGP, biolog. průzkum EIA pro stavbu podle 244/1992 Sb. (podána žádost o zezávaznění stanoviska, zadán revizní biol. průzkum s termínem dokončení 12/2016), zpracována aktualizace PDPS a posouzena interní expertízou, předpoklad vydání čistopisu v 9/2016 po zpracování výsledků expertízy soupisu prací (Pragoprojekt Liberec). Ukončen dodatečný GTP pro ověření založení mostu nad dráhou a konsolidace výsypky, SP k dispozici kromě SO mokřadu, kterým plníme jednu z podmínek stanoviska EIA. Předběžným oznámením zveřejněn záměr realizace stavby a výběru zhotovitele, zpracovány podklady a zadávací podmínky pro užší řízení. S orgánem EIA (KÚ ÚK) byl projednán další postup a způsob řešení realizace změny stavy před dokončením ve vztahu k novelizaci zákona o posuzování vlivů na ŽP - z časových důvodů prověřena možnost vypořádání vlivu změny stavy na ŽP formou samostatného zjišťovacího řízení. Předpokládáme zahájení výběru zhotovitele v letošním roce.	7,950	7,950	7,950	Jmenovitá akce		Správa Chomutov

Tah	Název akce	2016 aktualizace plánovaných činností	2016 aktualizace alokace z rozpočtu SFDI	2016 upraveno na jednání v 06- 2016	Z toho smluvní závazky s plněním do 30.11.2016	2017 akt. plánované činnosti	2017 alokace z rozpočtu SFDI	Organizační jednotka
I/13	I/13 Bílina, obchvat	TES zpracována studie, souhlasné stanovisko EIA vydáno na variantu "A" - východní obchvat a "C" - průtah městem po estakádě. ŘSD ČR dále posuzovalo pouze variantu východního obchvatu, jelikož tato je schválena v ÚP města a varianta estakády je ekonomicky zcela neefektivní. V rámci procesu posuzování hodnoceny a nedoporučeny varianta "nulová" - stávající stav a "B" - zkrácený východní obchvat. Stanovisko EIA prodlouženo do 3/2021. Zpracováno hodnocení ekonomické efektivity stavby pro variantu východního obchvatu s negativním výsledkem, na základě rozhod. CK MD ČR zadána z úrovně GŘ studie varianty "X" (dle vyhledávací studie západního obchvatu města) vč. ekonomického posouzení s předpokládaným termínem dokončení díla do konce roku 2016, výsledek bude opět předložen CK MD k rozhodnutí o dalším postupu přípravy. 2.8.2016 proběhlo první jednání s projektantem TES varianty "X" na GŘ, byl stanoven další postup.	0,000	0,000	0,000	Dle akt. ZP	0,000	GŘ
I/13	I/13 Kladrubská spojka	EIA, biol. průzkum, akt. DSP zpracována DSP (Pragoprojekt Karlovy Vary), na základě výsledků interní expertízy bude DSP aktualizována, VŘ na zpracovatele aktualizace DSP je organizováno z úrovně GŘ, zadávací podmínky jsou v současné době zpracovávány. EIA pro stavbu podle 244/1992 Sb. (zadán revizní biol. průzkum s termínem dokončení 12/2016).	0,610	0,610	0,610	Akt. DSP, EIA, IČ, výkupy	8,000	Správa Chomutov
I/27	I/27 Most - Litvínov	TES EIA pro stavbu podle 244/1992 Sb., vydáno a prodlouženo ÚR do 2019, na základě usnesení Rady obrany státu uloženo ŘSD studií prověřit realizaci zkapacitnění silnice v param městského čtyřpruhu s ohledem na změny práv. a technických předpisů. Zadání studie z úrovně ÚV GŘ v současné době probíhá, předpokládaný termín dokončení díla konec I. čtvrtletí 2017. 2.8.2016 proběhlo první jednání s projektantem TES varianty "X" na GŘ, byl stanoven další postup.	0,000	0,000	0,000	Dokončení TES, akt. ZP	1,500	GŘ
I/27	I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky	V realizaci, termín zprovoznění (uvedení do předčasného provozu) předpokládán 11/2016						

Tah	Název akce	2016 aktualizace plánovaných činností	2016 aktualizace alokace z rozpočtu SFDI	2016 upraveno na jednání v 06- 2016	Z toho smluvní závazky s plněním do 30.11.2016	2017 akt. plánované činnosti	2017 alokace z rozpočtu SFDI	Organizační jednotka
I/27	I/27 Žiželice - obchvat a přemostění	DÚR, DSP přístupových cest vč. IČ, DSP, IČ pro SP, výkupy zpracován čistopis DSP, po interní expertíze, požádáno o prodloužení ÚR v souvislosti se snížením rozsahu polních cest a zřízením nutných přístupových cest pro realizaci GTP. Jelikož se jedná o sesuvné území probíhá důkladné posouzení a příprava z hlediska vlivu na založení stavy a její provozování. Předpoklad realizace GTP v roce 2017, zahájení výběru zhotovitele stavby v roce 2018.	5,500	2,000	2,000	Výkupy, IČ, akt. ZP, PDPS přístupových cest, doplňkový IGP	5,600	Správa Chomutov
I/27	I/27 Most - Velemyšleves	zpracována studie, v současné době není prioritou MD ČR						

DSP - dokumentace pro stavební povolení; DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí; EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí; GP - geologický průzkum; GTP - geotechnický průzkum; IČ - inženýrská činnost nebo investiční činnost;

IČ pro SP - inženýrská činnost pro získání stavebního povolení; IGP - inženýrsko-geologický průzkum; IZ - investiční záměr; SP - stavební povolení; TES - technicko-ekonomická studie; VZ - výběrové řízení; ZDS (PDPS) - zadávací dokumentace stavby (kompletní podklady pro zadávací řízení na výběr zhotovitele ve smyslu ZVZ), jejíž významnou součástí je projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v rozsahu dle požadavků prováděcích vyhlášek k ZVZ, obsahující podrobnou specifikaci požadovaných prací - soupis položek. S ohledem na potřebu minimalizace víceprací by PDPS měla být zpracovávána až po vydání stavebního povolení (min. hlavních SP na převážnou část objektů). Je-li uvedeno VD-ZDS, jedná se o "vybrané dokumenty"; ZP - záměr projektu; ŽP - životní prostředí